

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан за 2024 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы	Единица	Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный / отрицательный)	Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы		Оценочное значение на конец отчетного периода	Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения	Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения, %	Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода	Статус целевого индикатора и показателя муниципальной программы (достигнут/ не достигнут/данные обоснованно отсутствуют)	Наличие риска недостижения планового значения целевого индикатора и показателя (да/нет)
				план на текущий год	Фактическое (оценочное) значение на конец отчетного периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Программа: Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан										
1	Подпрограмма: Поддержка жилищно-коммунального хозяйства										
1.1	Количество мероприятий по ремонту на объектах жилищного хозяйства (замена и установка газового и электрического оборудования, замена и установка индивидуальных приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов, текущий ремонт в муниципальном жилищном фонде, капитальный ремонт подпорных стен, усиление грунтов фундаментов, разработка ПСД и прочие мероприятия), (ед.)	(ед.)	положительный	25	32		-7	128		достигнут	нет
1.2	Бесперебойное обеспечение наружным освещением и работы светофорного хозяйства, (%)	(%)	положительный	100	98,1		1,9	98,1	Мероприятие выполнено соответствии с выставленными счетами	достигнут	нет

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы	Единица	Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный / отрицательный)	Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы		Оценочное значение на конец отчетного периода	Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения	Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения, %	Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода	Статус целевого индикатора и показателя муниципальной программы (достигнут/ не достигнут/данные обоснованно отсутствуют)	Наличие риска недостижения планового значения целевого индикатора и показателя (да/нет)
				план на текущий год	Фактическое (оценочное) значение на конец отчетного периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1	Экономия электроэнергии на цели уличного освещения на территории ГО г. Уфа РБ, (тыс. кВт*ч)	(тыс. кВт*ч)	положительный	10 196 743,58	10 952 032,00		-755 288,42	107		достигнут	нет
1.3	Площадь муниципального жилищного фонда, (тыс. кв.м.)	(тыс. кв.м.)	положительный	2 840,88	2 335,7		505,18	82	По представленной информации	достигнут	нет
1.3.1	Количество обращений по переводу жилых помещений в нежилые и нежилых в жилые, (шт.)	(шт.)	положительный	180	196		-16	109		достигнут	нет
1.3.2	Количество обращений о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, (шт.)	(шт.)	положительный	1 050	1009		41	96	По представленной информации	достигнут	нет
1.3.3	Количество комиссионных обследований по признанию помещения жилым помещением жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции с оформлением результативного документа, (шт.)	(шт.)	положительный	241	195		46	81	По представленной информации	достигнут	нет
1.4	Количество многоквартирных домов / (подъездов), где проведен капитальный ремонт помещений общей долевой собственности (лестничных клеток, лифтовых и приквартирных холлов), (ед.)	(ед.)	положительный	24/77	24/77		0	100		достигнут	нет
1.5	Освоение использования иного межбюджетного трансферта по итогам ежегодного республиканского конкурса «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий», (%)	(%)	положительный	100,00	100,00		0	100		достигнут	нет
2	Подпрограмма: Улучшение экологической обстановки в городе Уфа										
2.1	Мероприятия экологической	(ед.)	положительный	4	4		0	100		достигнут	нет

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы	Единица	Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный / отрицательный)	Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы		Оценочное значение на конец отчетного периода	Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения	Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения, %	Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода	Статус целевого индикатора и показателя муниципальной программы (достигнут/ не достигнут/данные обоснованно отсутствуют)	Наличие риска недостижения планового значения целевого индикатора и показателя (да/нет)
				план на текущий год	Фактическое (оценочное) значение на конец отчетного периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	направленности, (ед.)										
2.2	Количество по сбору механической очистке и транспортировке (откачке) подземных и поверхностных сточных вод, загрязненных химическими соединениями на очистные сооружения ПАО «АНК «Башнефть» (тыс. тонн)	(тыс. тонн)	положительный	90	127,7		-37,7	142		достигнут	нет
2.3	Количество мероприятий для предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории (бывшего цеха № 41 ОАО «Уфахимпром»), (ед.)	(ед.)	положительный	1	1	0	1	0	Выполнен 1 этап, 2 этап запланирован на весенний период 2025 года	достигнут	нет

2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников ее финансового обеспечения

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия)	Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения муниципальной программы, рублей		Отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год, %
			предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году	освоено за отчетный период	
1	2	3	4	5	6
1	Программа: Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан	Всего по муниципальной программе, в том числе:	548 664,58	455 440.58	83,00
		бюджет РБ	3 975,00	3 975,00	
		бюджет ГО г.Уфа РБ	544 689,58	451 465,58	
		Всего по подпрограмме, в том числе:	469 379,60	402 896,19	85,8
1	Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства»	бюджет РБ	3 975,00	3 975,00	
		бюджет ГО г.Уфа РБ	465 404,60	398 921,19	
		Всего по мероприятию, в том числе:	21 895,10	13 370,19	61,1
1.1	Мероприятие: Мероприятия по ремонту на объектах жилищного хозяйства (замена и установка газового и электрического оборудования, замена и установка индивидуальных приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов, текущий ремонт в муниципальном жилищном фонде, капитальный ремонт подпорных стен, усиление грунтов фундаментов, разработка ПСД и прочие мероприятия)	бюджет ГО г.Уфа РБ	21 895,10	13 370,19	
1.2	Мероприятие: Поставка электроэнергии для обеспечения наружного освещения и светофорного хозяйства в том числе: проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и	Всего по мероприятию, в том числе:	176 645,10	170 972,52	96,8

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия)	Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения муниципальной программы, рублей		Отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год, %
			предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году	освоено за отчетный период	
1	2	3	4	5	6
	повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения на территории городского округа город Уфа РБ	бюджет ГО г.Уфа РБ	176 645,10	170 972,52	
1.2.1	Мероприятие: Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения на территории городского округа город Уфа РБ	Всего по мероприятию, в том числе: бюджет ГО г.Уфа РБ	103 050,58 103 050,58	64 677,35 64 677,35	62,7
1.4	Мероприятие: Проведение мероприятий по организации содержания и ремонта муниципального жилищного фонда в рамках выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями	Всего по мероприятию, в том числе: бюджет ГО г.Уфа РБ	155 336,03 155 336,03	141 627,12 141 627,12	91,2
1.5	Мероприятие: Проведение мероприятий по предоставлению некоммерческой организации Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» субсидии из бюджета ГО г. Уфа РБ для долевого финансирования проведения капитального ремонта помещений общей долевой собственности многоквартирных домов, расположенных на территории ГО г. Уфа РБ	Всего по мероприятию, в том числе: бюджет ГО г.Уфа РБ	8 477,80 8 477,80	8 274,01 8 274,01	97,6
1.6	Мероприятие: Проведение мероприятий по предоставлению из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан иных межбюджетных трансфертов по итогам ежегодного республиканского конкурса «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий»	Всего по мероприятию, в том числе: бюджет РБ	3 975,00 3 975,00	3 975,00 3 975,00	100
2	Подпрограмма: Улучшение экологической обстановки в городе Уфа	Всего по подпрограмме, в том числе: бюджет ГО г.Уфа РБ	79 284,98 79 284,98	52 544,39 52 544,39	66,3
2.1	Мероприятие: Проведение прочих мероприятий в области экологии и природопользования	Всего по мероприятию, в том числе: бюджет ГО г.Уфа РБ	1 304,61 1 304,61	1 304,61 1 304,61	100
2.2	Мероприятие: Проведение мероприятий, связанных с выполнением строительно-монтажных работ и функций технического надзора по объекту «Капитальный ремонт комплекса зданий и сооружений для сбора и механической очистки сточных вод (ливневых, паводковых и дренажных) МУП «СпецЦентр Защита» г. Уфы»	Всего по мероприятию, в том числе: бюджет ГО г.Уфа РБ	38 303,79 38 303,79	11 563,20 11 563,20	30,2
2.3	Мероприятие: Проведение мероприятий по организации охраны окружающей среды в границах ГО г. Уфа РБ, связанных с выполнением работ по содержанию, обслуживанию и ремонту социально-значимых объектов ГО г. Уфа РБ(бывшего цеха № 41 ОАО «Уфахимпром»), выполнением работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту комплекса зданий и сооружений по сбору, механической очистке и транспортировке (откачке) подземных и поверхностных сточных вод (ливневых, паводковых и дренажных) на очистные сооружения ООО «Башнефть - Сервис НПЗ»	Всего по мероприятию, в том числе: бюджет ГО г.Уфа РБ	39 676,58 39 676,58	39 676,58 39 676,58	100

3. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы (основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия)	Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, или приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия)	Наименование непосредственного результата реализации мероприятия	Плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год	Фактическое значение непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного периода	Статус мероприятия (выполнено/ не выполнено)	Причины невыполнения мероприятия/ отсутствия фактического значения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Программа: Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан						
1.1	Мероприятия по ремонту на объектах жилищного хозяйства (замена и установка газового и электрического оборудования, замена и установка индивидуальных приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов, текущий ремонт в муниципальном жилищном фонде, капитальный ремонт подпорных стен, усиление грунтов фундаментов, разработка ПСД, установка пандусов и прочие мероприятия)	УОЖГ Администрации ГО г. Уфа РБ	Выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Краснодонская, д.5, кв.73 Выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Краснодонская, д.5, кв.75 Проведение работ по капитальному ремонту дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирном доме по адресу: г. Уфа, Проспект Октября, 12 Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту подпорных стен в ГО г. Уфа РБ Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирном доме по адресу: г. Уфа, проспект Октября, 12 Капитальный ремонт подпорной стены, расположенной по адресу: г. Уфа, ул. Черниковская, д.75/3 Капитальный ремонт подпорной стены, расположенной по адресу: г. Уфа, ул. Даута Юлгыя, д.5 Выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений в ГО г. Уфа РБ Капитальный ремонт подпорной стены, расположенной по адресу: г. Уфа, ул. Черниковская, д.75/3 Осуществление услуг по контролю выполнения энергосервисных мероприятий на объектах уличного освещения ГО г. Уфа РБ Оказание услуг по изготовлению и установке адресных табличек, в рамках благоустройства, приуроченного к празднованию 450-летия города Уфы Замена газовых плит в муниципальных жилых помещениях ГО г.Уфа РБ Замена газовых котлов в муниципальных жилых помещениях ГО г.Уфа РБ Замена газовых проточных водонагревателей в муниципальных жилых помещениях ГО г.Уфа РБ Оказание услуг по разработке проектной сметной документации на обустройство входных групп пандусами многоквартирных жилых домов в ГО г. Уфа РБ Восстановление герметичности дымового канала, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Дуванская, д.9 кв.8 Обследование технического состояния строительных конструкций многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Ладыгина, 13/1.	25	32	не выполнено	Подрядчиком в срок не представлены документы на оплату

			Оказание услуг по разработке проектной сметной документации на обустройство входных групп пандусами многоквартирных жилых домов в ГО г. Уфа РБ Оказание услуг по содержанию хоккейных коробок (заливка водой и уборка от снега) в северной части Орджоникидзевского района ГО г.Уфа РБ" Оказание услуг по содержанию хоккейных коробок (заливка водой и уборка от снега) в южной части Орджоникидзевского района ГО г.Уфа РБ Оказание услуг по содержанию хоккейных коробок (заливка водой и уборка от снега) в Калининском районе ГО г.Уфа РБ Оказание услуг по содержанию хоккейных коробок (заливка водой и уборка от снега) в микрорайоне Зеленая роща Кировского района ГО г.Уфа РБ Оказание услуг по содержанию хоккейных коробок (заливка водой и уборка от снега) в Советском районе ГО г.Уфа РБ Оказание услуг по содержанию хоккейных коробок (заливка водой и уборка от снега) в Ленинском районе ГО г.Уфа РБ Оказание услуг по содержанию хоккейных коробок (заливка водой и уборка от снега) в Демском районе ГО г.Уфа РБ Оказание услуг по содержанию хоккейных коробок (заливка водой и уборка от снега) в центральной части Кировского района ГО г.Уфа РБ Оказание услуг по содержанию хоккейных коробок (заливка водой и уборка от снега) в нагорной части Октябрьского района ГО г.Уфа РБ Оказание услуг по содержанию хоккейных коробок (заливка водой и уборка от снега) по ул. Российской Октябрьского района ГО г.Уфа РБ" Оказание услуг по содержанию хоккейных коробок (заливка водой и уборка от снега) в микрорайоне Сипайлово Октябрьского района ГО г.Уфа РБ Замена газовых счетчиков в муниципальных жилых помещениях ГО г.Уфа РБ Замена газовых проточных водонагревателей в муниципальных жилых помещениях ГО г.Уфа РБ Замена газовых плит в муниципальных жилых помещениях ГО г.Уфа РБ				
1.2	Поставка электроэнергии для обеспечения наружного освещения и светофорного хозяйства, в т.ч.: Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения на территории городского округа город Уфа РБ Поставка электроэнергии для обеспечения наружного освещения, а также светофорных объектов, информационных табло, иллюминаций и световой сигнализации для судов	УОЖГ Администрации ГО г. Уфа РБ	Поставка электрической энергии на уличное освещение Энергосервисный контракт на выполнение действий (мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения Демского района ГО г. Уфа РБ Энергосервисный контракт на выполнение действий (мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения ГО г. Уфа РБ (за исключением Демского района ГО г. Уфа РБ)	100 10 196 743,58	98,1 10 952 032,00	выполнено	Мероприятие выполнено по фактически выставленным счетами
1.3	Мероприятие: Проведение мероприятий по организации содержания и ремонта	УОЖГ Администрации ГО г. Уфа РБ	Выполнение ФХД МКУ УЖХ ГО г. Уфа РБ	2 840,88 180 1 050	2 335,70 196 1009	выполнено	По представленной информации

	муниципального жилищного фонда в рамках выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями	МКУ УЖХ ГО г. Уфа РБ		241	195		
1.4	Мероприятие: Проведение мероприятий по предоставлению некоммерческой организации Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» субсидии из бюджета ГО г. Уфа РБ для долевого финансирования проведения капитального ремонта помещений общей долевой собственности многоквартирных домов, расположенных на территории ГО г. Уфа РБ	УОЖГ Администрации ГО г. Уфа РБ	О предоставлении некоммерческой организации Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» субсидии из бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на возмещение затрат для долевого финансирования проведения капитального ремонта помещений общей долевой собственности многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан	24/77	24/77	выполнено	
1.5	Мероприятие: Проведение мероприятий по предоставлению из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан иных межбюджетных трансфертов по итогам ежегодного республиканского конкурса «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий»	УОЖГ Администрации ГО г. Уфа РБ	предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан - победителей республиканского конкурса «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий»	1	1	выполнено	
2	Подпрограмма: Улучшение экологической обстановки в городе Уфа						
2.1	Мероприятие: Проведение прочих мероприятий в области экологии и природопользования	УОЖГ Администрации ГО г. Уфа РБ	Оказание услуг по проведению экологической акции "Елки в щепки - 2024" Оказание услуг по изготовлению баннеров в рамках экологической акции "Шинная утилизация-2024" Оказание услуг по организации и проведению экологической акции «Вода России-2024» Оказание услуг по организации экологической акции «Батарейки сдаем!» в 2024 году	4	4	выполнено	
2.2	Мероприятие: Проведение мероприятий, связанных с выполнением строительно-монтажных работ и функций технического надзора по объекту «Капитальный ремонт комплекса зданий и сооружений для сбора и механической очистки сточных вод (ливневых, паводковых и дренажных) МУП «СпецЦентр	УОЖГ Администрации ГО г. Уфа РБ	Выполнение изыскательских и проектных работ по объекту: «Ликвидация шламохранилищ в г. Уфа Республики Башкортостан» (земельный участок в квартале с кадастровым номером 02:55:030619)	1	1	выполнено	Выполнен 1 этап мероприятия, 2 этап запланирован на 2025 год

	Защита» г. Уфы»						
2.3	Мероприятие: Проведение мероприятий по организации охраны окружающей среды в границах ГО г. Уфа РБ, связанных с выполнением работ по содержанию, обслуживанию и ремонту социально-значимых объектов ГО г. Уфа РБ(бывшего цеха № 41 ОАО «Уфахимпром»), выполнением работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту комплекса зданий и сооружений по сбору, механической очистке и транспортировке (откачке) подземных и поверхностных сточных вод (ливневых, паводковых и дренажных) на очистные сооружения ООО «Башнефть - Сервис НПЗ»	УОЖГ Администрации ГО г. Уфа РБ	Субсид. на фин.обесп.затр.на.реал. меропр. по охране окруж. среды в границах городского округа город Уфа Республики Башкортостан, связанных с выполнением работ по содержанию, обслуживанию и ремонту социально-значимых объектов городского округа город Уфа Республики Башкортостан (бывшего цеха № 41 ОАО «Уфахимпром»), по сбору, механической очистке и транспортировке (откачке) подземных и поверхностных сточных вод на очистные сооружения ПАО «АНК «Башнефть»	90	127,7	выполнено	
Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы							
1	Количество выполненных в полном объеме мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы	7					
2	Количество невыполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы	1					

Пояснительная записка к отчёту о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан за 2024 год

Целью реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» (далее – Программа) является обеспечение создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

В 2024 году реализация целей Программы предусмотрена посредством достижения 12 целевых индикаторов и показателей (далее - ЦИиП), из них по итогам отчетного периода (Таблица 1): достигнуто 12 (100%), не достигнут 0 показатель (0 %).

Таблица 1

Параметры достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограмм)

№ п/п	Наименование параметра ЦИиП	Количество ЦИиП, единицы	Доля, проценты
1	2	3	25
1	ЦИиП, плановые значения которых достигнуты*, в том числе:	12	100
1.1	перевыполненные значения ЦИиП	0	0
2	ЦИиП, плановые значения которых не достигнуты	0	0
3	ЦИиП, значения которых невозможно определить по итогам отчётного периода	0	0
4	Итого ЦИиП муниципальной программы и подпрограмм	12	100%
5	ЦИиП муниципальной программы и подпрограмм с риском недостижения	0	0

Финансовое обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования по уточненному плану на реализацию Программы в 2024 году составил – 548 664,58 тыс. руб., из них:

- бюджет РБ - 3 975,00 тыс.руб.; - бюджет ГО г.Уфа РБ – 544 689,58 тыс. руб.

Освоено в 2024 году- 455 440,58 тыс. руб. (83%) из них:

- бюджет РБ - 3 975,00 руб.; - бюджет ГО г.Уфа РБ – 451 465,58 тыс. руб.

Выполнение мероприятий муниципальной программы.

За 2024 год из 8 мероприятий, запланированных для реализации Программы, выполнено 7 мероприятие (87,5%), не выполнено - 1 мероприятие (12,5%).