

Пояснительная записка
К отчету о ходе реализации и об оценке
эффективности реализации муниципальной программы
«Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
за 2024 год.

1. Итоги достижения целей, задач и плановых значений показателей муниципальной программы.

Целями муниципальной программы «Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан» является: создать условия, обеспечивающие комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения города, повысить уровень внешнего благоустройства и санитарного состояния территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Для их осуществления были поставлены следующие задачи: обеспечить эффективное функционирование коммунального хозяйства и внешнего благоустройства города, обеспечить улучшение санитарного состояния территории лесов городского округа город Уфа Республики Башкортостан, обеспечить совершенствование системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, обеспечить надежное и высокоэффективное наружное освещение, обеспечить более высокий уровень культуры погребения и содержания мест погребений, создать прогулочные велосипедные маршруты в парковых зонах, городских велосипедных линий, соединяющих районы города.

ПАРАМЕТРЫ

достижения плановых значений целевых индикаторов
и показателей муниципальной программы (подпрограмм)
«Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

№ п/п	Наименование параметра ЦИиП	Количество ЦИиП, единицы	Доля, проценты
1	ЦИиП, плановые значения которых достигнуты*, в том числе:	18	указывается доля в общем количестве ЦИиП (строка 4)
1.1	перевыполненные значения ЦИиП	4	указывается доля в количестве выполненных ЦИиП (строка 1)
2	ЦИиП, плановые значения которых не достигнуты	1	указывается доля в общем количестве ЦИиП (строка 4)
3	ЦИиП, значения которых невозможно определить по итогам отчетного периода	0	указывается доля в общем количестве ЦИиП (строка 4)
4	Итого процент достигнутых ЦИиП муниципальной программы и подпрограмм	95 %	100%
5	ЦИиП муниципальной программы и подпрограмм с риском недостижения	0	указывается доля в общем количестве ЦИиП (строка 4)

2. Финансовое обеспечение муниципальной программы.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы, предусмотренный на реализацию муниципальной программы в 2024 году составляет 3 399 212,91 тыс. рублей. В рамках реализации программы «Благоустройство городского округа город Уфа республики Башкортостан» за 12 месяцев 2024 года кассовый расход за счет всех источников финансирования составил 3 311 409,68 тыс. рублей, что составляет 97,42 %.

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы.

За 12 месяцев 2024 года в рамках Программы выполнены работы:

- восстановлено изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий из эмульсионно-минеральной смеси на существующие – 14,78 тыс. м²;
 - нанесено дорожной разметки дорог г. Уфы с применением краски и термопластика – 41,66 тыс. м²;
 - устроено цветников – 22 056,91 м²;
 - освещение улиц составило – 89 %;
 - выполнялось содержание 88 772 шт. светоточек;
 - выполнялось содержание 2 490,7 км., существующих сетей наружного освещения;
 - выполнялось содержание существующих и установка новых светофорных объектов (перекрестки) – 435 шт.;
 - организовано 235 шт. ритуальных услуг и выполнено содержание мест захоронения;
 - посажено и дополнено 20 000 шт. лесных культур на территории городских лесов г. Уфы;
 - приобретено 7 шт. специализированных автомобилей мусоровозов, обеспечивающих вывоз евроконтейнеров объемом 1,1 м³;
 - приобретено и установлено 1601 шт. евроконтейнеров объемом 1,1 м³;
- В ходе составления отчета было проанализировано 19 целевых индикаторов муниципальной программы «Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан», 18 из которых были выполнены.

ПАРАМЕТРЫ

выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

№ п/п	Наименование параметра	Количество мероприятий, единицы	Доля в общем количестве мероприятий муниципальной программы, проценты
1	Выполненные показатели непосредственных результатов мероприятий в полном объеме (100-процентное выполнение или перевыполнение	18	95

	показателя непосредственного результата)		
2	Невыполненные показатели непосредственных результатов мероприятий в полном объеме (не достигнут 100-процентный результат показателя непосредственного результата)	1	5

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Наименование муниципальной программы	Общая оценка достижения плановых значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограммы)	Эффективность реализации мероприятий программы	Эффективность использования финансовых ресурсов муниципальной программы	Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы
1	2	3	4	5
«Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан»	0,96	1,00	0,97	0,98

Начальник ОПиЭА



Э.А. Нуртдинова

**Отчет о реализации муниципальной программы
«Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
на 31.12.2024 года.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление коммунального хозяйства и благоустройства
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

**1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей
эффективности реализации муниципальной программы**

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы	Единица	Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/отрицательный)	Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы		Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения	Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения, %	Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода	Статус целевого индикатора и показателя муниципальной программы (достигнут/не достигнут/данные обоснованно отсутствуют)	Наличие риска недостижения планового значения целевого индикатора и показателя (да/нет)
				план на 2024 год	Фактическое (оценочное) значение на 31.12.2024 года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан» за 9 месяцев 2024 года.										
1.1	Строительство снегоплавильных установок на территории городского округа город Уфа Республика Башкортостан, шт.	ед.	отрицательный	1	1	-	-		достигнут	
1.2	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий из эмульсионно-минеральной смеси на существующие	тыс.м2	положительный	14,78	14,78 ✓	-	-		достигнут	

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы	Единица	Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/ отрицательный)	Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы		Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения	Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения, %	Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода	Статус целевого индикатора и показателя муниципальной программы (достигнут/ не достигнут/данные обоснованно отсутствуют)	Наличие риска недостижения планового значения целевого индикатора и показателя (да/нет)
				план на 2024 год	Фактическое (оценочное) значение на 31.12.2024 года					
1.3	Нанесение дорожной разметки дорог г. Уфы с применением краски и термопластика	тыс.м2	положительный	✓ 41,66	41,66	-	-		достигнут	
1.4	Устройство цветников	м2	положительный	✓ 19 000	22 056,91	3 056,91	116		достигнут	
1.5	Освещенность улиц	%	положительный	✓ 89	89	-	100		достигнут	
1.6	Содержание существующих и устройство новых светоточек	шт	положительный	✓ 86 063	88 772	2 709	103		достигнут	
1.7	Содержание существующих и монтаж новых сетей наружного освещения	км	положительный	✓ 2 457,8	2 490,7	32,9	101		достигнут	
1.8	Содержание существующих и установка новых светофорных объектов (перекрестки)	шт.	положительный	✓ 435	435	-	100		достигнут	
1.9	Ремонт тротуаров	км	положительный	✓ 9,05	9,05	-	100		достигнут	
1.10	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	шт.	положительный	✓ 240	235	-5	97,92	в рамках выполнения муниципального задания	не достигнут	
1.11	Посадка и дополнение лесных культур на территории городских лесов г. Уфы	шт	отрицательный	✓ 20 000	20 000	-	-		достигнут	

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы	Единица	Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/ отрицательный)	Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы		Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения	Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения, %	Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода	Статус целевого индикатора и показателя муниципальной программы (достигнут/ не достигнут/данные обоснованно отсутствуют)	Наличие риска недостижения планового значения целевого индикатора и показателя (да/нет)
				план на 2024 год	Фактическое (оценочное) значение на 31.12.2024 года					
	Подпрограмма 1.3 «Модернизация систем наружного освещения городского округа город Уфа Республики Башкортостан»									
1.3.1	Установка светоточек, шт.	шт	отрицательный	✓469	729	+260	155,44	в рамках соглашения о предоставлении субсидии	достигнут	
	1.4 Подпрограмма «Благоустройство муниципальных кладбищ в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»									
1.4.1	Площадь отремонтированных дорог	тыс.м2	положительный	3,2 ✓	3,2	-	-		достигнут	
	1.5 Подпрограмма «Развитие велоинфраструктуры в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»									
1.5.1	Протяженность велодорожек	м	отрицательный	500 ✓	500	-	-		достигнут	

2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы
«Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
за счет всех источников ее финансового обеспечения

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия)	Источник финансирования муниципальной программы	Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. рублей		Отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год, %
			предусмотрено на реализацию муниципальной программы в 2024 году	Освоено на 31.12.2024 год	
1	2	3	4	5	6
А	Муниципальная программа «Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан»	Всего по муниципальной программе, в том числе:	3 399 212,91	3 311 409,68	97,42
		бюджет Республики Башкортостан	384 304,56	384 217,77	99,98
		федеральный бюджет	9 409,01	8 982,88	95,47
		бюджет ГО г. Уфа РБ	2 594 901,15	2 532 827,19	97,61
		внебюджетные источники	410 598,18	385 381,84	93,86
I	Подпрограмма I «Благоустройство территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан»	Итого, в том числе:	3 113 691,99	3 034 665,66	97,46
		бюджет Республики Башкортостан	341 670,09	341 583,30	99,98
		федеральный бюджет	9 409,01	8 982,88	95,47
		бюджет ГО г. Уфа РБ	2 479 109,17	2 425 812,10	97,86
		внебюджетные источники	283 503,72	258 287,38	91,11
1.1	Мероприятие 1 Новое строительство, проектирование объектов нового строительства	Итого, в том числе:	142 367,26	138 225,17	97,09
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		бюджет ГО г. Уфа РБ	142 367,26	138 225,17	97,09

		внебюджетные источники	-	-	-
1.2	Мероприятие 2 Капремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений	Итого, в том числе:	421 384,01	408 678,94	96,98
		бюджет Республики Башкортостан	200 000,00	200 000,00	100,00
		федеральный бюджет	-	-	-
		бюджет ГО г. Уфа РБ	221 384,01	208 678,94	94,26
		внебюджетные источники	-	-	-
1.3	Мероприятие 3 Капремонт, ремонт, содержание сетей наружного освещения	Итого, в том числе:	185 393,60	168 726,58	91,01
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		бюджет ГО г. Уфа РБ	185 393,60	168 726,58	91,01
		внебюджетные источники	-	-	-
1.4	Мероприятие 4 Капремонт, ремонт, содержание парков, скверов, садов, аллей, зеленого и лесного хозяйства	Итого, в том числе:	-	-	-
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		бюджет ГО г. Уфа РБ	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
1.5	Мероприятие 5 Капремонт, ремонт, содержание прочих объектов благоустройства, закупка техники	Итого, в том числе:	681 454,59	664 037,75	97,44
		бюджет Республики Башкортостан	141 670,09	141 583,30	99,94
		федеральный бюджет	9 409,01	8 982,88	95,47
		бюджет ГО г. Уфа РБ	530 375,49	513 471,57	96,81
		внебюджетные источники	-	-	-

1.5.1	Мероприятие 5.1 Содержание и техническая эксплуатация общественных туалетов модульного типа, биотуалетов и контейнеров	Итого, в том числе:	17 609,42	17 609,42	100,00
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		бюджет ГО г. Уфа РБ	17 609,42	17 609,42	100,00
		внебюджетные источники	-	-	-
1.6	Мероприятие 6.1 Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Комбинат специализированного обслуживания"	Итого, в том числе:	233 544,48	156 243,35	72,98
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		бюджет ГО г. Уфа РБ	127 363,76	124 540,61	97,78
		внебюджетные источники	106 180,72	105 116,77	99,00
1.6.1	Муниципальное задание для муниципального бюджетного учреждения «Комбинат специализированного обслуживания»	Итого, в том числе:	189 836,29	188 772,34	99,44
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		бюджет ГО г. Уфа РБ	83 655,57	83 655,57	100,00
		внебюджетные источники	106 180,72	105 116,77	99,00
1.6.2	Иные цели	Итого, в том числе:	43 708,19	40 885,04	93,54
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		бюджет ГО г. Уфа РБ	43 708,19	40 885,04	93,54
		внебюджетные источники	-	-	-
1.7	Мероприятие 7.1 Обеспечение деятельности	Итого, в том числе:	1 045 912,99	1 037 304,09	99,18
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-

	муниципального бюджетного учреждения "Горзеленхоз"	федеральный бюджет	-	-	-
		бюджет ГО г. Уфа РБ	972 679,78	972 623,96	99,99
		внебюджетные источники	73 233,21	64 680,13	88,32
1.7.1	Муниципальное задание для муниципального бюджетного учреждения "Горзеленхоз"	Итого, в том числе:	924 975,13	916 422,05	99,08
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		бюджет ГО г. Уфа РБ	851 741,92	851 741,92	100,00
		внебюджетные источники	73 233,21	64 680,13	88,32
1.7.2	Иные цели	Итого, в том числе:	120 937,86	120 882,04	99,95
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		бюджет ГО г. Уфа РБ	120 937,86	120 882,04	99,95
		внебюджетные источники	-	-	-
1.8	Мероприятие 8.1 Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "СУРСИС"	Итого, в том числе:	386 025,64	370 426,33	95,96
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		бюджет ГО г. Уфа РБ	281 935,85	281 935,85	100,00
		внебюджетные источники	104 089,79	88 490,48	85,01
1.8.1	Муниципальное задание для муниципального бюджетного учреждения "СУРСИС"	Итого, в том числе:	382 645,64	367 046,33	95,92
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		бюджет ГО г. Уфа РБ	278 555,85	278 555,85	100,00

		внебюджетные источники	104 089,79	88 490,48	85,01
1.8.2	Иные цели	Итого, в том числе:	3 380,000	3,380,00	100,00
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		бюджет ГО г. Уфа РБ	3 380,000	3,380,00	100,00
		внебюджетные источники	-	-	-
2	Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий городских лесов городского округа город Уфа Республики Башкортостан»	Итого, в том числе:	-	-	-
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-
		федеральный бюджет			
		бюджет ГО г. Уфа РБ	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
2.1	Мероприятие 2 Благоустройство территорий городских лесов городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Итого, в том числе:	-	-	-
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		бюджет ГО г. Уфа РБ	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
3	Подпрограмма 3 «Обновление контейнерного парка и спецтехники в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»	Итого, в том числе:	127 094,46	127 094,46	100,00
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		бюджет ГО г. Уфа РБ	-	-	-
		внебюджетные источники	127 094,46	127 094,46	100,00
3.1	Мероприятие 1	Итого, в том числе:	-	-	-

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы	Единица	Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/ отрицательный)	Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы		Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения	Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения, %	Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода	Статус целевого индикатора и показателя муниципальной программы (достигнут/ не достигнут/данные обоснованно отсутствуют)	Наличие риска недостижения планового значения целевого индикатора и показателя (да/нет)
				план на 2024 год	Фактическое (оценочное) значение на 31.12.2024 года					
1.12	Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) федерального значения «Памятник Салавату Юлаеву», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чишминская (сквер имени Салавата Юлаева) (современный адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 26)	шт	отрицательный	1	-	-	-	источник финансирования не определен	не достигнут	
1.13	Содержание и техническая эксплуатация общественных туалетов модульного типа, биотуалетов и контейнеров	шт	положительный	42	42	-	100		достигнут	
1.14	Обустройство парковочных мест для автотранспорта инвалидов	шт	отрицательный	150	299	-149	199,33		достигнут	
1.2. Подпрограмма «Обновление контейнерного парка и спецтехники в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»										
1.2.1	Приобретение и установка евроконтейнеров объемом 1,1 м3	шт	положительный	990	1601	+611	161,7		достигнут	
1.2.2	Приобретение специализированных автомобилей мусоровозов, обеспечивающих вывоз евроконтейнеров объемом 1,1 м3	шт	положительный	-	7	+7	-		достигнут	

3.Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы (основного мероприятия)	Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы	Наименование непосредственного результата реализации мероприятия	Плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия на 2024 г.	Фактическое значение непосредственного результата реализации мероприятия на 01.10.2024 г.	Статус мероприятия (выполнено/ не выполнено)	Причины невыполнения мероприятия/отсутствия фактического значения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Подпрограмма «Благоустройство территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан»							
1.1	Мероприятие 1 Новое строительство, проектирование объектов нового строительства 0502/01	УКХ и Б Администрации г. Уфы	«Строительство снегоплавильных установок на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан», ед.	1	1	выполнено	
1.2	Мероприятие 2 Капремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 0503/02	УКХ и Б Администрации г. Уфы	Нанесено дорожной разметки дорог г. Уфы с применением краски и термопластика, тыс.м2	41,66	41,66	выполнено	
			Выполнено содержание существующих и установлено новых светофорных объектов (перекрестки), ед.	435	435	выполнено	
1.3	Мероприятие 3 Капремонт, ремонт, содержание сетей наружного освещения 0503/03	УКХ и Б Администрации г. Уфы	Освещено улиц, %	89	89	выполнено	
			Выполнено содержание существующих и устроено новых светоточек, шт.	86 063	88 772	выполнено	
			Выполнено содержание существующих и смонтировано новых сетей наружного освещения, км.	2 457,8	2 490,70	выполнено	
1.4	Мероприятие 4 Капремонт, ремонт, содержание парков, скверов, садов, аллей, зеленого и лесного хозяйства 0503/04	УКХ и Б Администрации г. Уфы	Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) федерального значения «Памятник Салавату Юлаеву», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чишминская (сквер имени Салавата Юлаева)	1	-	не выполнено	не определен источник финансирования

			(современный адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 26), шт.				
1.5	Мероприятие 5 Капремонт, ремонт, содержание прочих объектов благоустройства, закупка техники 0503/05	УКХ и Б Администрации г. Уфы	Ремонт тротуаров, км	9,05	9,05	выполнено	
			Содержание и техническая эксплуатация общественных туалетов модульного типа, биотуалетов и контейнеров	42	42	выполнено	
1.6	Мероприятие 6 Муниципальное задание для муниципального бюджетного учреждения "Комбинат специализированного обслуживания" 0505/06	УКХ и Б Администрации г. Уфы, МБУ «КСО»	Организовано ритуальных услуг и выполнено содержание мест захоронения, шт.	240	235	не выполнено	в рамках выполнения муниципального задания
1.7	Мероприятие 7 Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Горзеленхоз"	УКХ и Б Администрации г. Уфы МБУ «Горзеленхоз»	Устроено цветников, м2	19 000	22 056,91	выполнено	
			Посажено и дополнено лесных культур на территории городских лесов г. Уфы, шт.	20 000	20 000	выполнено	
1.8	Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "СУРСИС"	УКХ и Б Администрации г. Уфы МБУ «СУРСИС»	Восстановлено изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий из эмульсионно-минеральной смеси на существующие, тыс. м2	14,78	14,78	выполнено	
1.9	Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "СУРСИС"	УКХ и Б Администрации г. Уфы МБУ «СУРСИС»	Обустройство парковочных мест для автотранспорта инвалидов, шт.	150	299	выполнено	
3. Подпрограмма «Обновление контейнерного парка и спецтехники в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»							
3.1	Мероприятие 2 Приобретение и установка контейнеров	УКХ и Б Администрации г. Уфы, МУП «САХ»	Приобретено и установлено евроконтейнеров объемом 1,1 м3, шт.	990	1601	выполнено	

	Изготовление павильонных модулей контейнерных площадок	бюджет Республики Башкортостан	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		бюджет ГО г. Уфа РБ	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
3.2	Мероприятие 2 Приобретение и установка контейнеров	Итого, в том числе:	26 564,07	26 564,07	100,00
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		бюджет ГО г. Уфа РБ	-	-	-
		внебюджетные источники	26 564,07	26 564,07	100,00
3.3	Мероприятие 3 Приобретение специализированных автомобилей мусоровозов, обеспечивающих вывоз евроконтейнеров объемом 1.1 куб.м	Итого, в том числе:	100 530,39	100 530,39	100,00
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		бюджет ГО г. Уфа РБ	-	-	-
		внебюджетные источники	100 530,39	100 530,39	100,00
4	Подпрограмма 4 «Модернизация систем наружного освещения городского округа город Уфа Республики Башкортостан»	Итого, в том числе:	46 897,92	46 897,92	100,00
		бюджет Республики Башкортостан	42 634,47	42 634,47	100,00
		федеральный бюджет	-	-	-
		бюджет ГО г. Уфа РБ	4 263,45	4 263,45	100,00
		внебюджетные источники	-	-	-
4.1	Мероприятие 1	Итого, в том числе:	-	-	-
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-

	Реконструкция наружного освещения	федеральный бюджет	-	-	-
		бюджет ГО г. Уфа РБ	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
4.2	Мероприятие 2 Устройство систем наружного освещения	Итого, в том числе:	46 897,92	46 897,92	100,00
		бюджет Республики Башкортостан	42 634,47	42 634,47	100,00
		федеральный бюджет	-	-	-
		бюджет ГО г. Уфа РБ	4 263,45	4 263,45	100,00
		внебюджетные источники	-	-	-
5	Подпрограмма 5 «Благоустройство муниципальных кладбищ в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»	Итого, в том числе:	22 367,04	14 696,99	65,71
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		бюджет ГО г. Уфа РБ	22 367,04	14 696,99	65,71
		внебюджетные источники	-	-	-
5.1	Мероприятие 1 Благоустройство, ремонт, разработка проектов, приобретение техники	Итого, в том числе:	22 367,04	14 696,99	65,71
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		бюджет ГО г. Уфа РБ	22 367,04	14 696,99	65,71
		внебюджетные источники	-	-	-
6	Подпрограмма 6 «Развитие велоинфраструктуры в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»	Итого, в том числе:	2 358,49	1 835,89	77,84
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		бюджет ГО г. Уфа РБ	2 358,49	1 835,89	77,84

		внебюджетные источники	-	-	-
6.1	Мероприятие 1 Устройство велодорожек	Итого, в том числе:	2 358,49	1 835,89	77,84
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		бюджет ГО г. Уфа РБ	2 358,49	1 835,89	77,84
		внебюджетные источники	-	-	-
7	Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Муниципальной программы Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан»	Итого, в том числе:	86 803,02	86 218,76	99,33
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		бюджет ГО г. Уфа РБ	86 803,02	86 218,76	99,33
		внебюджетные источники	-	-	-
7.1	Мероприятие 1 Руководство и управление в сфере установленных функций	Итого, в том числе:	86 803,02	86 218,76	99,33
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		бюджет ГО г. Уфа РБ	86 803,02	86 218,76	99,33
		внебюджетные источники	-	-	-

3.2	Мероприятие 2 Приобретение специализированных автомобилей мусоровозов, обеспечивающих вывоз евроконтейнеров объемом 1,1 м3	УКХ и Б Администрации г. Уфы, МУП «САХ»	Приобретено специализированных автомобилей мусоровозов, шт.	-	7	выполнено	
4. Подпрограмма «Модернизация систем наружного освещения городского округа город Уфа Республики Башкортостан»							
4.1	Мероприятие 1 Реконструкция наружного освещения	УКХ и Б Администрации г. Уфы	Устроено светоточек, шт.	469	729	выполнено	
5. Подпрограмма «Благоустройство муниципальных кладбищ в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»							
5.1	Мероприятие 1 Благоустройство, ремонт, разработка проектов, приобретение техники	УКХ и Б Администрации г. Уфы	Отремонтировано дорог, тыс.м2	3,2	3,2	выполнено	
6. Подпрограмма «Развитие велоинфраструктуры в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»							
6.1	Мероприятие 1 Устройство велодорожек	УКХ и Б Администрации г. Уфы	Устроено велодорожек, м.	500	500	выполнено	
Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы							
Количество выполненных в полном объеме мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы		17					
Количество невыполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы		2					